



DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Al Presidente del Consiglio  
Regionale del LazioAlla Consigliera regionale  
Eleonora Mattia

Al Segretario Generale Vicario

Al Dirigente della Segreteria generale  
Area "Lavori Aula"Via della Pisana, 1301  
00163 ROMAe, p. c. Al Capo dell'Ufficio  
di Gabinetto  
SEDE

**OGGETTO:** Interrogazione a risposta scritta n. 25 del 4 settembre 2023 presentata dalla Consigliera Eleonora Mattia, concernente: "Stato di avanzamento dei lavori di collegamento stradale tra l'Autostrada "A1 DIR" e la S.S. 4 Salaria a Monterotondo Scalo - Bretella Salaria Sud - 1° Stralcio. Progetto definitivo integrato con la messa in sicurezza Idraulica in Località Monterotondo Scalo – 1° Stralcio."

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si trasmette la risposta inviata dall'Assessore Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture.

Cordialmente.

Il Direttore  
Dr. Paolo GiuntarelliLa Dirigente di Area  
Dott.ssa Giuditta Del Borrello

DEL BORRELLO GIUDITTA  
2024.03.28 17:15:54  
CN=DEL BORRELLO GIUDITTA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATTI-80143490581  
RSA/2048 bits



GIUNTARELLI PAOLO  
2024.03.28 17:27:08  
Paolo Giuntarelli  
CN=GIUNTARELLI PAOLO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATTI-80143490581  
Dirigente Predisposizione degli interventi  
RSA/2048 bits



ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DI RICOSTRUZIONE, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

L'ASSESSORE

Alla Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale

Area Affari Generali  
Dott.ssa Giuditta Del Borrello

SEDE

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 25 del 4 settembre 2023 concernente: “*STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE TRA L'AUTOSTRADA "AI DIR" E LA S.S. 4 SALARIA A MONTEROTONDO SCALO - BRETTELLA SALARIA SUD - 1° STRALCIO. PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO CON LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITÀ MONTEROTONDO SCALO – 1° STRALCIO.*” | Trasmissione risposta.

In riscontro alla richiesta in oggetto e per i relativi adempimenti di competenza, si trasmette in allegato la risposta scritta.

Cordialmente

RINALDI MANUELA  
2024.09.24 10:08:08  
Manuela Rinaldi  
CN=RINALDI MANUELA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VAITIT-80143490581  
RSA/2048 bits

**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI – SICUREZZA STRADALE

**Assessorato Lavori Pubblici, Politiche di  
Ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture**

**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta n. 25 del 4 settembre 2023 presentata dal Consigliere Eleonora Mattia, concernente “stato di avanzamento dei lavori di collegamento stradale tra l'autostrada "Al dir" e la S.S. 4 Salaria a Monterotondo scalo - bretella Salaria sud - I° stralcio. progetto definitivo integrato con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo scalo – I° stralcio”.

Relativamente all'interrogazione di che trattasi si rappresenta quanto segue.

I lavori del “Collegamento stradale tra l'autostrada "Al DIR" e la S.S. 4 Salaria a Monterotondo Scalo - Bretella Salaria Sud - I° Stralcio. Progetto integrato con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo – I° Stralcio”, ricompresi nell'ambito dell'intervento di “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio)”, hanno ricompreso nelle opere la trasformazione del previsto asse viario da rilevato stradale a rilevato stradale ed arginale, a mezzo di apposita convenzione tra la Regione Lazio e l'ANAS S.p.A. registrata dall'Ufficiale Rogante al reg. cron. N. 15940 del 07/01/2013.

I lavori sono stati avviati da ANAS in data 08.01.2020 e hanno avuto un avanzamento discontinuo sino alla sospensione totale dei lavori in data 01.06.2022 come disposta dal Tribunale Civile di Tivoli in data 24.05.2022, in merito alla causa civile intrapresa dai proprietari del confinante Vivaio Bianchini-Cupelli.

In data 19/07/2023 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con propria Ordinanza n. 581/2023, ha rappresentato che la precedente Ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale Civile di Tivoli aveva perso di efficacia a seguito della sentenza di difetto di giurisdizione emessa dal suddetto Tribunale Civile.

Nel frattempo, i lavori avevano avuto anche una parziale sospensione per un importante rinvenimento archeologico in corrispondenza di Via Righi, ed al riguardo gli scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza ABAP del MIC sono stati completati entro il mese di luglio 2023.

I lavori, che al momento della sospensione avevano raggiunto circa il 62% di avanzamento, sono così stati ripresi in via completa dall'Anas in data 28/08/2023, e, salvo ulteriori imprevisti, si prevede l'ultimazione lavori per il mese di giugno 2024.

MARTA LUCA  
2023.11.14 16:14:12  
Il Dirigente  
Ing. Luca  
CIV-MARTA LUCA  
C-IT-C  
O-REGIONE LAZIO  
2.5.4.97-VATIT-80143490581